

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/05/2024

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
29 Asentamientos y entornos protectores	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:  
203 IDIGER,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/05/2024

Retrasos: Demoras en las empresas de servicios públicos domiciliarios para expedición de paz y salvos y desconexión de acometidas en los predios objeto de adquisición. Demoras en el trámite de registro de las escrituras por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y Demoras en las Notarías asignadas para los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER.

Soluciones: Se enviaron comunicaciones oficiales a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, requiriendo avance urgente con la emisión de paz y salvos. Se adelantan reuniones con la empresa Codensa y EEAB, y a traves de correo electronico, se mantiene comunicación para acelerar el trámite. Se realizó visita por parte del área juridica del IDIGER a la Oficina de Instrumentos Publicos, para aclarar los retrasos, donde se informó que tienen un número muy alto de trámites y que se tramitan en los plazos.

Avances y/o logros

Protección a la vida de 177 familias, cuyas viviendas se ubicaban en zonas de alto riesgo no mitigable.  
Recuperación de 11804,19 mts 2 de suelos de protección por riesgo, correspondiente a la adquisición de predios.  
Elaboración de liquidaciones de reconocimientos económicos, en las localidades donde se ubican las familias cuyas viviendas están en zonas de alto riesgo no mitigable  
Elaboración de 144 Planes de Gestión Social de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.  
Elaboración ofertas comerciales dirigidas a las familias ubicadas en zona de alto riesgo  
Escrituración de predios a nombre del IDIGER, y entrega de estos al almacén del IDIGER, adquiridos en el marco del proceso de Reasentamiento  
Recibo real y material de predios, a través del acta de entrega y tramite de las respectivas órdenes de pago.

Beneficios

Durante el Plan de Desarrollo, se han generado los siguientes beneficios para la ciudadanía:  
\*Protección a la vida a familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe,  
\*Se ha logrado la recuperación de M2 de terrenos y renovación de las zonas de alto riesgo no mitigable, que se ubican alrededor las fuentes hídricas y zonas de manejo ambiental.  
\*La entrega de información clara, oportuna y pertinente en relación con los derechos, cumplimiento de requisitos y procedimientos consignados en los Decretos 330 de 2020 y 173 de 2014, a la ciudadanía en general

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 217

233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Estado: Vigente

Medido por Entidad SI

Periodicidad: Trimestral

Incluido en Acto Administrativo SI

Tipo Agregación: Agrega

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	5.98%	50.57%	50.57%

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/05/2024

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	Programado	2020 Ejecutado	%	Programado	2021 Ejecutado	%	Programado	2022 Ejecutado	%	Programado	2023 Ejecutado	%	Programado	2024 Ejecutado	%	Programado	TOTAL Ejecutado	%																																																
203 IDIGER,																																																																		
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido del Plan</th></tr><tr><td>2020</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>40.00</td><td>200.00%</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>41.00</td><td>41.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>30.00</td><td>184.00</td><td>11.00</td><td>5.98%</td><td>50.57%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>350.00</td><td>350.00</td><td>177.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>50.57%</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido del Plan	2020	20.00	20.00	40.00	200.00%		2021	100.00	35.00	35.00	100.00%		2022	100.00	50.00	50.00	100.00%		2023	100.00	41.00	41.00	100.00%		2024	30.00	184.00	11.00	5.98%	50.57%	TOTAL	350.00	350.00	177.00	al Plan de Desarrollo	50.57%
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan																																																													
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%																																																														
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%																																																														
2022	100.00	50.00	50.00	100.00%																																																														
2023	100.00	41.00	41.00	100.00%																																																														
2024	30.00	184.00	11.00	5.98%	50.57%																																																													
TOTAL	350.00	350.00	177.00	al Plan de Desarrollo	50.57%																																																													
218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática																																																																		
<table><tr><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>0.00</td></tr></table>																			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																														
\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																	
Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI																																																																		
Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:																																																																		
203 IDIGER,																																																																		
Retrasos y soluciones																																																																		
Fecha último reporte 31/05/2024																																																																		
Retrasos: Se presentaron retrasos en la etapa precontractual y contractual en los procesos, debido a las revisiones de los estudios y diseños aportados.																																																																		
Soluciones: Se implementaron los planes de contingencia y acciones juridicas, necesarias para la ejecución y finalización de los contratos de obra.																																																																		
Avances y/o logros																																																																		
En el marco del PDD UNCSAB se hizo entrega de 10 obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, asi:																																																																		
1. Los Laches -localidad de Santa Fe																																																																		
2. Divino Niño sector II- localidad de Ciudad Bolívar																																																																		
3. El Peñón del Cortijo III - localidad de Ciudad Bolívar																																																																		
4. El Codito Fase II- localidad de Usaquén																																																																		
5. Ciudadela Santa Rosa - localidad de San Cristóbal																																																																		
6. Bella Flor - localidad de Ciudad Bolívar																																																																		
7. Ilimani- localidad de Ciudad Bolívar																																																																		
8. El Codito fase III- localidad de Usaquén																																																																		
9. Granjas de San Pablo - localidad de Rafael Uribe Uribe																																																																		
10. El Portal - localidad de Rafael Uribe Uribe																																																																		
Estas obras son apalancadas con recursos del FONDIGER																																																																		
Beneficios																																																																		
La ejecución de obras de mitigación ofrece un proceso de resiliencia a la población aledaña y flotante del sector, se generaron oportunidades laborales a los residentes aledaños a la ejecución de la obra, ellos se ven beneficiados con la ejecución de las obras de mitigación. Esta situación, conlleva al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población, y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de algunas familias.																																																																		
Así mismo, se han generado espacios de participación y formación para las familias de los sectores de Peñón de Cortijo y Divino Niño de la localidad de Ciudad Bolívar, que posibilitaron el diálogo ciudadano, el intercambio de saberes y la promoción de																																																																		

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			Programado	2021			Programado	2022			Programado	2023			Programado	2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

203 IDIGER,

la cultura ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de los proyectos.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 218

234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
Tipo Agregación: Agrega

203	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático				
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	1.00	33.33%	
2022	3.00	5.00	2.00	40.00%	
2023	2.00	5.00	3.00	60.00%	
2024	1.00	1.00	4.00	400.00%	142.86%
TOTAL	9.00	7.00	10.00	al Plan de Desarrollo	142.86%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2024	400.00%	142.86%	142.86%

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
400.00%	142.86%	142.86%	

219 Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Retrasos y soluciones

No se presentaron retrasos.

Avances y/o logros

SDA - Indicador : Número de predios diagnosticados y controlados

En el marco de la ejecución de la meta Plan de Desarrollo se han desarrollado acciones de evaluación, control y seguimiento en 1.000 predios, para un avance del 100%. En la vigencia 2020 se desarrollaron acciones en 96 predios, en la vigencia 2021 en 172 predios, en la vigencia 2022 en 249 predios, en la vigencia 2023,381 predios y en lo corrido de la vigencia 2024, 102 predios.

Avance vigencia 2024:

SUELOS CONTAMINADOS

Se realizaron 13 visitas técnicas, se atendieron 22 predios catastrales, se emitieron 13 conceptos técnicos. Se precisa que para el reporte se reportan 21 predios toda vez que un predio no estaba identificado en el universo inicialmente definido para el PDD.

HIDROCARBUROS

Se generaron 23 visitas técnicas a cincuenta y siete (57) predios, emitiendo 23 conceptos técnicos.

MINERÍA

Se generaron 15 visitas técnicas a diecinueve (19) predios catastrales, emitiendo 15 conceptos técnicos

Se relacionan cinco (5) predios catastrales de los cuales cuatro (4) fueron trasladados a la CAR, de conformidad con el Decreto 555 del del 29/12/2021 - POT de Bogotá D.C. y un (1) predio cuenta con Auto de archivo N°0786.

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/05/2024  
PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			Programado	2021			Programado	2022			Programado	2023			Programado	2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Beneficios

Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo, se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 219

235 Número de predios diagnosticados y controlados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR

Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	100.00%	100.00%	100.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
---------------------------------	----------	----------------	--------------	------------------

100.00%	2024	100.00%	100.00%	100.00%
---------	------	---------	---------	---------

126	Secretaría Distrital de Ambiente				
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2021	241.00	172.00	172.00	100.00%	
2022	241.00	249.00	249.00	100.00%	
2023	318.00	381.00	381.00	100.00%	
2024	100.00	102.00	102.00	100.00%	100.00%
TOTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00%

Suma

220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

208 CVP,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/05/2024

Con corte al 31 de mayo se logró un avance del 46.42%, sobre la meta programada para la presente vigencia, trasladando 136 hogares de los 293 previstos, en la vigencia 2024. El retraso en el cumplimiento de la meta esta dado principalmente particularmente en la entrega de viviendas de alternativa habitacional en los proyectos Arboleda Santa Teresita y Mirador del Paraíso. Soluciones: continuar con las acciones requeridas para culminar el proyecto de vivienda de Santa Teresita, y buscar proyectos de vivienda desarrolladas por terceros, donde cumpla los requisitos para el reasentamiento de los hogares.

Avances y/o logros

Al finalizar el mes de mayo se han logrado reasentar 136 hogares, de los cuales 68 se han realizado a través de la modalidad de reubicación definitiva y 68 a través de relocalización transitoria. Los trasladados de manera transitoria se ubicaron así: San Cristóbal 4 , La Candelaria 1, Ciudad Bolívar 62 Los trasladados de vivienda con reubicación definitiva se localizan así: San Cristóbal 17, Usme 4. Kennedy 2, La Candelaria 1, Ciudad Bolívar 43. Durante el cuatrienio se trasladaron 1.993 hogares, alcanzando un 92.7% de la meta proyectada, los cuales estan ubicados en las siguietes localidades: Usaquén 6; chapinero 8, Santa Fe 70, San Cristóbal 390, Usme 44, Kennedy 62, Suba 13, Rafael Uribe 38, Ciudad Bolivar 1360 y Sumapaz 2.

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

208 CVP,

Beneficios

Garantizar la protección de los hogares ubicados en la zona de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 220

236 Número de hogares trasladados

Estado: Vigente

Periodicidad: Trimestral

Tipo Agregación: Agrega

Medido por Entidad SI

Incluido en Acto Administrativo SI

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	46.42%	92.70%	92.70%

208	Caja de la Vivienda Popular				
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	516.00	526.00	101.94%	
2022	764.00	764.00	703.00	92.02%	
2023	446.00	498.00	218.00	43.78%	
2024	335.00	293.00	136.00	46.42%	92.70%
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,993.00		92.70%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2024	46.42%	92.70%	92.70%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%

> 40% y <= 70

> 70% y <= 90

> 90